

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Indkaldelse 348-5/2008

Møde nr.: 348-8/2008

Dato: Torsdag den 15. maj kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede: Steen Hansen, formand, Bjarne Lund Hansen, VSD, Hans Joachim Carow, VBK, Jens Cronval, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Thomas Degel, VSK, Lennart Larsen, VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Fraværende m. afbud: Ulrik Klausen, kasserer, Niels Andersen, VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 347
Pkt. 3 Regnskab 2008
Pkt. 4 Strømforsyning
Pkt. 5 Eventuelt

1. juni 2008

Tommy Nordfalk
Havnechef

<p>Dagsorden</p> <p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 2 - Referat af møde 347-4/2008 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Regnskab 2008 Der vil på mødet blive omdelt regnskab for perioden 1.1.- 13.5 2008.</p> <p>Ad pkt. 4 – Strømforsyning Fartøjsejerne på E-broen klager over manglende strømforsyning. Der er målt helt ned til 170 volt. Efter aftale med formanden er EI-Partner derfor rekvireret. EI-Partner har kortlagt anlæggets faktiske beskaffenhed, målt det i gennem, konstateret hvilke problemer der er, og hvad der kan gøres ved det. På mødetidspunktet vil der foreligge et tilbud fra EI-Partners. Det skal bestyrelsen forholde sig til.</p> <p>4.1. Faktiske forhold. Broerne på Krabben forsynes via en hovedtavle, der står overfor havnekontoret. Fra den er der ført et kabel langs med stien, startende ved K-broen og sluttende med C-broen. Fra dette kabel forsynes samtlige broer. Kablet fejler som sådan ikke noget, men kvadratet er for lille i forhold til det aktuelle og kommende forbrug. Hvis der er forbrug på broerne K til F er der ikke ret meget effekt tilbage, når de 122 fartøjer på E skal forsynes. Og omvendt, de fartøjer, der i vinter lå på C-broen, sidst på linien om man vil, havde ingen problemer, meget enkelt fordi de var de eneste forbrugere.</p> <p>4.2. Løsning. Det eksisterende kabel klippes over ved F-broen, så det fremover forsyner broerne K til F. Fra hovedtavlen nedlægges et nyt kabel, dvs 2, således at det ene forsyner E-broen og det andet C og D broen. Der opsættes ny hovedtavle (den eksisterende kan og må ikke benyttes). Den nuværende sikring mellem hovedtavlen og DONG's trafo udskiftes med større (Det kræver særskilt kabling og do. særskilt aftale med DONG).</p> <p>4.3. Praktiske forhold. Der skal graves fra hovedtavlen og langs med vejen ned til E-broens begyndelse. Der skal sandsynligvis også graves fra hovedtavlen og til DONG's trafo. Arbejdets omfang er mellem en og to uger. Det skal udføres på et tidspunkt, hvor der ikke køres kran, hvor der ikke står både, hvor der ikke holdes ferie og hvor VSK ikke holder jubilæumsfest. Det kunne blive fra den 16. juni og frem eller i august/september.</p>	<p>Referat</p> <p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Ad 2 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Ad 3 Der blev omdelt regnskab visende overensstemmelse med budgettet, bortset fra salg af pladser der fortsat var positivt. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.</p> <p>Ad 4 Det blev indledningsvist oplyst at det af EI-partners lovede tilbud ikke var kommet frem. På denne præmis principgodkendte bestyrelsen projektet og med forbehold for tilbuddets indhold. Det fremsendes straks det foreligger. Bestyrelsen forudsætter at tilbuddet ligner det beskrevne overslag. Bestyrelsen var af den opfattelse at næppe var realistisk at udføre arbejdet inden sommerferien. F.s.v.a. nedgravning af vandledning afventer dette indhentning af særskilt tilbud.</p>
--	---

<p>4.4. Økonomi. Overslaget fra EI-Partner, som altså ikke skal opfattes som et tilbud, ser således ud, ex. moms: Kable 40.000 kr., el-skabe 30.000 kr., gravearbejde og arbejds løn 60.000 kr. Udgiften til DONG kendes ikke p.t. Tilbuddet vil foreligge på mødet.</p> <p>4.5. Vand. Finn Larsen foreslår at der i forbindelse med gravearbejdet nedlægges vandforsyning til frostfri haner. FL forelægger det på mødet.</p> <p>4.6. Beslutning. Det indstilles at bestyrelsen principgodkender projektet, idet udførelsen betinges af et acceptabelt tilbud. Der er ikke taget højde for udgiften i årets budget.</p> <p>Ad pkt. 5 – Eventuelt</p>	<p>Ad 5</p> <p>5.1. Ulla Hjortenberg anmodede om, at stativer, betonklodser mv omkring VKKC's byggeri blev fjernet hurtigst muligt. Havnechefen gav tilsagn om at fjerne effekterne så snart søsætningen af fartøjer gav mulighed for det. De effekter, der kan fjernes uden brug af kran, er VKKC indstillet på selv at fjerne.</p> <p>5.2. Gråt spildevand fra opvaske- og vaskemaskiner, som der findes en del af i moderne fartøjer, må ikke udledes i havnen. Havnereglementet ændres ved først givne lejlighed.</p> <p>5.3. Bjarne Lund Hansen spurgte til fartøjer, hvis vedligeholdelsesstand ikke var i orden.</p>
---	---